



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ โทร.๐๔๒ ๔๙๐ ๙๙๕

ที่ บก ๓๗๓๐๑/ ๓๕๕

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ได้ ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งแผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงานและการประเมินผล

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) จึงขอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ความละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางปาริชาติ ใจศรี)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

ลงชื่อ

(นางสาววันเพ็ญ ฉันทพัฒนาพงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

ลงชื่อ

(นายประหยัด จะหลาบหลอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์

โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒	<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้</p> <p>๑.ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร</p> <p>๒.ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร</p> <p>พร้อมจ่ายออกโครงการจำนวน ๑ บ้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงห์กำหนด</p>	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๗๔,๐๐๐	๑๗๔,๐๐๐	๐	เริ่ม ๒๗/๐๖/๒๕๖๖ สิ้นสุด ๒๖/๘/๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓	<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้</p> <p>๑.ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร</p> <p>๒.ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๓๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร</p> <p>พร้อมจ่ายออกโครงการจำนวน ๑ บ้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงห์กำหนด</p>	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๘๑,๐๐๐	๑๘๑,๐๐๐	๐	เริ่ม ๒๘/๐๖/๒๕๖๖ สิ้นสุด ๒๖/๘/๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์

โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
โครงการก่อสร้างถนน หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงห์ กำหนด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๐	เริ่ม ๒๗/๐๖/๒๕๖๖ สิ้นสุด ๑๑/๘/๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนน หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมก่อสร้าง รางระบายน้ำ กว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาวรวม ๗๐ เมตรและก่อสร้าง ทางระบายน้ำวางท่อ คสล.Dia. ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร พร้อม ป้ายบอกโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงห์ กำหนด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	เริ่ม ๑๙/๐๙/๒๕๖๖ สิ้นสุด ๑๘/๑๑/๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนน หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายบอก โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงห์ กำหนด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๓๔,๐๐๐	๒๓๔,๐๐๐	๐	เริ่ม ๒๗/๐๖/๒๕๖๖ สิ้นสุด ๒๖/๘/๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์

โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบาย น้ำ คสล.กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๗ เมตร พร้อมป้ายบอก โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงห์ กำหนด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	เริ่ม ๒๕/๑๑/๒๕๖๕ สิ้นสุด ๒๓/๐๒/๒๕๖๖	ผู้รับจ้างดำเนินการ การล่าช้า	เห็นควร เร่งรัดผู้รับ จ้างให้ดำเนินการ โดยเร็ว
โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล นาสิงห์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว ยาว ๑๐๐ เมตร สูง ๒ เมตร พร้อม ก่อสร้างทางเข้าออกสำนักงาน กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตรและ ก่อสร้างทางระบายน้ำทางทิศ Di.๑ เมตร ยาว ๙๐ เมตร พร้อม ป้ายบอกโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงห์กำหนด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑,๑๙๐,๐๐๐	๑,๑๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	เริ่ม ๒๙/๐๓/๒๕๖๖ สิ้นสุด ๒๖/๐๘/๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างศาลาหอพระ สำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลนาสิงห์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลา หอพระ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร สูง ๓ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงห์ กำหนด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๗๑,๒๐๐	๗๑,๒๐๐	๗๑,๒๐๐	เริ่ม ๑๐/๐๓/๒๕๖๖ สิ้นสุด ๐๙/๐๕/๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์

โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ชุมชน หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร ๒ ชั้น (เมรุ) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร พร้อมป้ายบอกโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงห์กำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๘๘๗,๐๐๐	๐	๐	เริ่ม ๐๗/๐๒/๒๕๖๖ สิ้นสุด ๐๗/๐๖/๒๕๖๖	ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า	เห็นควรเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการโดยเร็ว
โครงการจัดทำแนวเขตที่สาธารณะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำแนวเขตที่สาธารณะโคกต้นบ้าน คันดินกว้าง ๒ เมตร สูง ๑ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร พร้อมป้ายบอกโครงการจำนวน ๑ แยก รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงห์กำหนด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	เริ่ม ๒๔/๐๕/๒๕๖๖ สิ้นสุด ๐๗/๐๗/๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกบลา	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายบอกโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงห์กำหนด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	เริ่ม ๑๔/๑๑/๒๕๖๕ สิ้นสุด ๑๔/๑๒/๒๕๖๕	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์

โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองแวงฮู	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงห์ กำหนด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	เริ่ม ๑๔/๑๑/๒๕๖๕ สิ้นสุด ๑๔/๑๒/๒๕๖๕	ไม่มี	ไม่มี
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยอีแดด	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงห์ กำหนด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	เริ่ม ๑๔/๑๑/๒๕๖๕ สิ้นสุด ๑๔/๑๒/๒๕๖๕	ไม่มี	ไม่มี
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๕,๖,๗,๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๕,๖,๗,๘ พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาสิงห์ กำหนด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๕๐๐	๕๐๐	เริ่ม ๑๑/๐๑/๒๕๖๖ สิ้นสุด ๑๒/๐๓/๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์

โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม ดังนี้</p> <p>๑. ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๒ เมตร</p> <p>๒. ต่อเติมอาคารกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร สูง ๒.๔ เมตร พร้อมป้ายบอกโครงการจำนวน ๑ ป้าย</p> <p>รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงห์กำหนด</p>	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๐	เริ่ม ๒๑/๐๗/๒๕๖๖ สิ้นสุด ๑๘/๑๒/๒๕๖๖	ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า	เห็นควรเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการโดยเร็ว
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.นาสิงห์	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงาน อบต.นาสิงห์</p> <p>๑. งานปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลติกภายในพื้นที่ทำการ อบต.นาสิงห์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร</p> <p>๒. ติดตั้งไฟฟ้ารั้วสำนักงาน อบต.นาสิงห์ พร้อมป้ายบอกโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงห์กำหนด</p>	ยกเลิกโครงการ	๒๕๐,๐๐๐	๐	๐		ไม่มี	ไม่มี