



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ โทร. ๐๔๒ - ๔๙๐๙๙๕

ที่ บก ๗๗๓๐๑ /

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกองคบริหารส่วนตำบลนาสิงห์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน

ในการนี้ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ การบริหารงานการดำเนินงาน เห็นควรนำเรียนผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศบันทึกนี้ไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ และประกาศผ่านเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

(นางปาริชาติ ใจศรี)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

ลงชื่อ

(นางสาววันเพ็ญ ฉันทพัฒนาพงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

ลงชื่อ

(นายประยุทธ์ จะหลาบหลอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๒	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	/				๒๘๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	/				๒๒๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๘	๙๗,๐๐๐.๐๐		/			๐	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕ เชื่อม หมู่ที่ ๗	๒๕๐,๐๐๐.๐๐			/		๐	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ ๕	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			/		๐	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างฝาย หมู่ที่ ๓	๖๗๐,๐๐๐.๐๐		/			๐	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำประตู เปิด-ปิดน้ำ ห้วยเอือดตอนล่าง	๖๓๐,๐๐๐.๐๐			/		๐	กองช่าง	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๘	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. หน้าโรงเรียน บ้านนาสิงห์	๒๕๐,๐๐๐.๐๐			/		๐	กองช่าง	
๙	โครงการจัดทำแนวเขตที่สาธารณะ	๖๘,๐๐๐.๐๐		/			๐	กองช่าง	
๑๐	โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล	๒๗๐,๐๐๐.๐๐		/			๐	กองช่าง	
๑๑	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๑	๒๖๐,๐๐๐.๐๐			/		๐	กองช่าง	
๑๒	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๘	๖๐,๐๐๐.๐๐			/		๐	กองช่าง	
๑๓	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๔	๓๔๐,๐๐๐.๐๐		/			๐	กองช่าง	
๑๔	โครงการวางท่อประปา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		/			๐	กองช่าง	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ในตำบลนาสิงห์	๖๐,๐๐๐.๐๐			/		๐	กองช่าง	
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกมน	๖๐,๐๐๐.๐๐	/				๖๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายถ้ำน้อยน้ำทิพย์	๙๐,๐๐๐.๐๐	/				๙๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองแ่	๓๐,๐๐๐.๐๐	/				๓๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	
๑๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเมรุ หมู่ที่ ๕	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	/				๓๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	
๒๐	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำหมู่ที่ ๑๒๓๕๖๘	๑๔๕,๐๐๐.๐๐			/		๐	กองช่าง	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๑	โครงการซ่อมแซมป้องกันและระงับอัคคีภัยใน สถานศึกษา	๒๐,๐๐๐.๐๐			/		๐	สำนักปลัด	
๒๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	๕,๐๐๐.๐๐	/				๙๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒๓	โครงการอบรมวัน อปพร.(๒๒ มีนาคมของทุกปี)	๒๕,๐๐๐.๐๐			/		๐	สำนักปลัด	
๒๔	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๘๐,๐๐๐.๐๐			/		๐	กอง สาธารณสุข	
๒๕	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๒๐,๐๐๐.๐๐			/		๐	กอง สาธารณสุข	
๒๖	โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด	๓๐,๐๐๐.๐๐	/				๒๓,๒๖๕.๐๐	กอง สาธารณสุข	
๒๗	โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	๕,๐๐๐.๐๐			/		๐	กอง สาธารณสุข	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๘	โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	๘๐,๐๐๐.๐๐			/		๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๒๙	โครงการคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คู่ครอง อนาคต	๑๐,๐๐๐.๐๐		/			๐	กองสาธารณสุข	
๓๐	โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐.๐๐			/		๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๓๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภาพเทคนิคการ แต่งหน้าทำผมเสริมบุคลิกภาพ	๒๐,๐๐๐.๐๐			/		๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๓๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตรการเลี้ยง ไก่พันธุ์ไข่	๓๐,๐๐๐.๐๐			/		๐	กองสวัสดิการ สังคม	